

## 令和 3 年 8 月豪雨災害復旧事業の進捗状況について

(弥栄地域分)

令和 4 年 7 月 14 日現在

種別		災害 件数	契約 件数	発注率	完了 件数	進捗率	担当
本災	公共土木	24	20	83.3%	1	4.2%	災害復興室
	農林施設	15	9	60.0%	2	13.3%	
小災害	公共土木	39	28	71.8%	14	35.9%	弥栄支所 産業建設課
	農林施設	70	53	75.7%	23	32.9%	
合計		148	110	74.3%	40	27.0%	

発注率 = 契約件数 / 災害件数

進捗率 = 完了件数 / 災害件数

(発注について)

- ・公共土木は準備が整ったものから順次発注
- ・農林施設は 9 月の刈取後に残りを発注
- ・小災害は令和 5 年 3 月までに全件完成予定
- ・本災は令和 5 年度中に全件完成予定