

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート

都道府県名	島根県	市町村名	浜田市(旧旭町)	地域再生計画名	「多自然交流の郷あさひ」旭町清流再生計画
計画認定日	平成17年6月17日	計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度

1)事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業	公共下水道事業(旭処理区)、農業集落排水施設(あさひ東部地区)、浄化槽(市町村設置型) 【計画事業費2,186,750千円(うち国費919,575千円)、実績事業費1,539,659(うち国費757,347)】
	変更計画通り実施した事業	農業集落排水施設(あさひ和田地区)、浄化槽(市町村設置型) 【計画事業費946,750千円(うち国費401,725千円)、実績事業費689,070千円(うち国費341,004千円)】

2)地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	目標	従前値		実績値		事後評価	所見
		基準年度		基準年度			
汚水処理施設の整備の促進 (汚水処理人口普及率を26%から67%に向上)		26.7%	H17	77.6%	H21	○	汚水処理施設整備交付金の活用により集合処理と、個別処理の効率的な整備ができた。

3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		従前値		実績値		事後評価	所見
			合計		合計			
その他の数値指標1	下水道管整備延長(m)	公共下水道	6,030	28,527	6,030	28,527	○	予定どおり整備することができた
		農業集落排水	22,497		22,497			
その他の数値指標2	下水道処理場の建設(箇所)	公共下水道	0	3	0	3	○	予定どおり建設することができた
		農業集落排水	3		3			
その他の数値指標3	浄化槽の設置(基)		100		100	○	予定どおり設置することができた	

4)実施過程の評価 (数字)は当初計画量	年度	整備延長(m)					処理場(箇所)		浄化槽設置(基)		汚水処理人口普及率(%)		実施状況の検証	
		公共下水道		農業集落排水		合計		計画	実施	計画	実施	計画		実施
		計画	実施	計画	実施	計画	実施							
H17	4,061 (4,061)	4,061	5,026 (5,790)	5,026	9,087 (9,851)	9,087			25 (20)	25	36.2	36.0	ほぼ計画通りに普及率の向上ができた。	
H18	1,969 (1,969)	1,969	5,434 (7,230)	5,434	7,403 (9,199)	7,403	1 (1)	1	15 (20)	16	39.3	43.6	集合住宅の区域の整備が終わったため、計画以上の普及率の向上となった。	
H19			5,444 (7,220)	8,184	5,444 (7,220)	8,184	1 (1)	1	20 (20)	19	57.4	48.1	処理場の竣工を翌年度に繰り越した為、予定の普及率に達しなかった。	
H20			3,388 (2,100)	2,614	3,388 (2,100)	2,614	1 (-)	1	20 (20)	20	62.9	62.8	ほぼ計画通りに普及率の向上ができた。	
H21			3,205 (-)	1,239	3,205 (-)	1,239			20 (-)	20	67.9	77.6	計画通りの整備が完了した。処理区域内での、開発行為により計画以上の普及となった	
合計	6,030 (6,030)	6,030	22,497 (22,340)	22,497	28,527 (28,370)	28,527	3 (2)	3	100 (80)	100				

総合評価と今後の方策	<ul style="list-style-type: none"> ・地域再生計画の目標は達成した。今後は、接続率を高めるため、普及活動に取り組む。 ・旭町内で未普及となっている区域について、今後効率的、計画的な整備を図り、普及率をさらに向上させることで、公共用水域の保全と、生活環境の改善に取り組む。
------------	--