

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート

都道府県名	島根県	市町村名	浜田市(旧金城町)	地域再生計画名	「心ゆたけく住みたくなるまち」
計画認定日	平成18年3月31日	実施期間	平成18年度～平成22年度		金城町ほたるの里清流再生計画

1)事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業		農業集落排水施設(雲城地区)、浄化槽(個人設置型) 【計画事業費 1,558,700 千円(うち国費 771,375 千円)、実績事業費 1,421,897 千円(うち国費 707,799 千円)】							
2)地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	目標		従前値		目標値		実績値		事後評価時点(H27)	所見
			基準年度	年度	基準年度	年度	基準年度	評価		
	1	汚水処理施設の整備の促進(汚水処理人口普及率を20%から60%に向上)	18.6%	H17	60.0%	H22	42.3%	H22	△	
2	自然を活かしたほたる事業等を通じて観光客誘致(金城地区観光客年間入込数 H16 から10%向上)	31万人	H17	34万人	H22	27万人	H22	△	20万人	目標設定時以前の5年間を参考に10%向上を目標としたが、景気低迷の影響をうけ観光客数の減少傾向となった。特に温泉施設の減少が大きかった。また、観光施設の閉鎖も影響があった。しかし、地域住民の交流促進においては一定の効果が見られた。
3)事業の進捗状況	事業名		整備量・取組内容				目標の達成に対する評価及び今後の対応			
			計画		実績					
	特別措置法を適用して行う事業	農業集落排水施設(整備延長、処理場)	16,580m		16,742m		汚水処理普及率の大幅な向上に寄与した。当初計画していた箇所から費用比較等で若干の見直しがあったが、公設浄化槽の活用(市単独)により整備を行った。			
		個人設置型浄化槽整備事業(整備基数)	115基		46基					
その他の事業	ほたるの里事業	地域振興施設の整備 ほたる祭りの実施				縁の里地域振興施設を整備し、地元特産品の展示販売や情報発信を行う拠点施設として、隣接するほたる湯館とともに活動を行った。また、地域住民によりほたる祭りを6月に実施し、都市交流をおこなった。今後もこれらの資源を活用し観光客誘致に活用したい。				
	全地域あげての地元による河川、道路清掃	年1回金城町内の自治会が河川清掃を実施。								
4)計画全体の総合評価	<p>本地域再生計画では、20%以下と低い状態だった金城地区の汚水処理普及率について、汚水処理施設整備交付金を活用し、集中的に集合処理区域の整備と区域外の浄化槽整備を図った。1 処理区の整備を計画通り行い 20%以上の普及率の向上となり一定の効果はあったが、個別浄化槽整備の低調や、残り2 地区の集合処理区域の見直しにより目標達成はできなかった。今後も人口減少に向かうなか、個別浄化槽整備事業を活用し普及率向上を図りたい。</p> <p>また、水環境向上により生態系保全を図り、中山間地域での地域資源を活用した観光客誘致を行ってきたが、他の地域での同様な事業との競合や、全体的な観光客減少により目標達成とならなかった。しかしながら、さまざまな事業展開により地域住民の交流促進においては評価があった。</p>									