

教 総 第 298 号
平 成 28 年 8 月 26 日

文部科学大臣 殿

島根県 浜田市長 久保田章市

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☒	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	0.0	0.0

【所見】

小中学校の耐震補強工事は完了し、屋体の改築、統合校の新設により施設の耐震化は図られた。
 平成25～26年度 弥栄中学校屋体の改築、国府小学校(統合校)の新築を行った。
 平成26～27年度 旭小学校(統合校)の新築を行った。
 平成27年度～弥栄小学校の屋体の改築工事に着手している。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☒	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

新設校については、防犯カメラの設置、緊急通報システムの整備を行った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

障がいのある生徒の学校生活環境を整えるため、バリアフリー、スロープ設置、多目的トイレの設置工事を行った。

④施設の特性を配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

教育委員会定例会において、実施事業の報告を行った。
市のホームページに掲載し、公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画の事業は計画どおり実施でき、学校施設の耐震性の確保が図られたことは大きな成果であった。
建物本体の耐震対策についてはほぼ完了したものの、子どもや学校教職員の安全確保及び地域の避難所としての安全性の面からも、東日本大震災で見られたような屋体吊天井の落下防止等耐震対策については、計画的に実施していく必要がある。
また、学校トイレについては、便器の洋式率が低い状況であり、児童生徒が使用しにくい状態となっている。
今後は、屋内運動場の非構造部材耐震対策及びトイレの洋式化について計画していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	島根県
市町村名	浜田市

- 1 計画名称 浜田市立公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 浜田市
- 3 計画期間 平成 25 年度 ～ 平成 27 年度
- 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施できなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
弥栄中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○					
弥栄中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成26年8月29日				
弥栄小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	S	○					
弥栄小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成28年7月予定				
弥栄小学校	①	0204		屋	S	○	平成27年9月29日				
浜田東中学校	①	2101	防災機能強化	屋	R	○	平成28年4月予定	バスケットゴール補強部材の納期遅延のため繰越して事業実施予定。	増額	平成27年11月9日	解体
第二中学校	③	0606	大規模改造(障害)	校	R	○	平成27年10月26日				平成27年11月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を増額した。
国府小学校	①	0801	屋外環境整備(グラウンド)	—	—	○	平成27年8月31日				
旭小学校	①	0801	屋外環境整備(グラウンド)	—	—	○	平成28年3月18日		追加	平成27年6月4日	平成27年6月4日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
弥栄中学校	①	0104	中屋	屋	R	○	平成26年8月29日				
弥栄小学校	①	0102	小屋	屋	S	○	平成28年7月予定				
国府小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成26年12月26日				
国府小学校	⑤	0108	統合	屋	R	○	平成26年12月26日				
旭小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成27年10月30日				
旭小学校	⑤	0108	統合	屋	S	○	平成27年10月30日				