

污水処理施設整備交付金 事後評価シート

都道府県名	島根県	市町村名	浜田市(旧三隅町)	地域再生計画名	「水澄みの里 三隅町」再生計画
計画認定日	平成17年6月17日	計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度

1) 事業の実施状況 当初計画どおり実施した事業 農業集落排水施設(河内・岡見地区) 【計画事業費1,038,550千円(うち国費462,275千円) 実績事業費1,022,861千円(うち国費454,996千円)】 浄化槽(市町村設置型) 【計画事業費134,105千円(うち国費38,896千円) 実績事業費134,540千円(うち国費38,733千円)】

2) 地域再生計画に記載した数値目標の	目 標	従前値		実績値		事後評価	所 見
		基準年度		基準年度			
	汚水処理人口普及率を63%から70%に向上させる。	63.0%	H17	78.6%	H21	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、農業集落排水事業及び浄化槽設置事業の効率的な整備ができた。

3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指 標		単位	計画値	実績値	事後評価	所 見
	その他の数値指標1	その他の数値指標2					
	管路整備延長		m	7,130	8,409	○	工事の進捗が早く予定以上の整備をすることができた。
	処理場の建設		ヶ所	2	2	○	予定どおり建設することができた。
	浄化槽設置数		基	110	95	△	取り止め等により計画戸数が減少した。

4) 実施過程の評価	年 度	管路整備延長 (数字)は当初計画量		処理場の建設		浄化槽設置数		汚水処理人口普及率		実 施 状 況 の 検 証
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	
	平成17年度	3,297.4m (4,900m)	3,297.4m	1ヶ所	1ヶ所	30基	47基	63.0%	65.8%	処理場完成に伴い供用率が伸び、それに伴い普及率が向上した。
	平成18年度	2,592.3m (2,690m)	2,592.3m			20基	20基	64.8%	67.5%	積極的に整備を進め計画以上の普及率向上となった。
	平成19年度	2,235.2m (2,069.4m)	2,235.2m			20基	9基	66.5%	73.3%	積極的に整備を進め計画以上の普及率向上となった。
	平成20年度	283.7m (364m)	283.7m	1ヶ所	1ヶ所	20基	11基	68.3%	78.1%	処理場完成に伴い供用率が伸び、それに伴い普及率が向上した。
	平成21年度					20基	8基	70.2%	78.6%	集合処理による事業が完了し、浄化槽事業だけのため普及率が伸び悩んだ。
	合計	8,408.6m (10,023.4m)	8,408.6m	2ヶ所	2ヶ所	110基	95基			

総合評価と今後の方策
 ・地域再生計画の目標は達成し、予定以上の成果を得た。今後は接続率を高めるために、水洗化の普及活動に取り組む。
 ・集合処理による処理方式が終了したため、今後は三隅町内でまだ未普及となっている地域へ浄化槽の導入を計画的に図り、普及率をさらに向上させることで「水澄みの里」を持続することができ、併せて生活環境の改善を進めたい。