

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年08月18日

計画の名称	浜田市における下水道事業の推進（防災・安全）													
計画の期間	平成３１年度　～　令和０５年度（５年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	浜田市													
計画の目標	処理場及びマンホールポンプ場における下水道ストックマネジメント計画を実施することにより、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		183	A	183	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A ＋ B ＋ C ＋ D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初		H35末
1	ストックマネジメント計画に基づく改築更新の実施率を6%（H31）から65%（H35）に増加			
	ストックマネジメント計画に基づく改築更新の実施率	6%	%	65%
	改築更新の実施率＝（改築更新実施設備数）／（改築更新を実施すべき施設数）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	浜田市	直接	浜田市	-	改築	施設整備事業	改築（水処理施設3施設、マンホールポンプ66箇所他）	浜田市	■	■	■	■	■	183		策定中	
		ストックマネジメント																		
												小計						183		
											合計						183			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
浜田市において評価を行い確定	令和 7 年 8 月
	公表の方法
	浜田市ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画に基づき、状態の把握を行いながら優先順位を定め、改築更新を行った結果、改築更新の実施率が6%から72.3%に増加した。 計画的な改築更新を行うことで、安定して下水道施設の運転ができ、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全が図れた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、ストックマネジメント計画（第2期）により、優先順位を定め、計画的な改築更新を実施し、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全を図る。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	ストックマネジメント計画に基づく改築更新の実施率		
	最 終 目標値	65%	ストックマネジメント計画に基づき調査点検を行い状態把握をしたうえで優先順位を定め集中的な改築を実施した。その結果として、実施率が高くなった。
	最 終 実績値	72%	