

## 浜田八重可部線（今市2工区）道路改良事業について

浜田八重可部線（今市2工区）の道路改良事業につきまして、令和3年7月より工事に着手し、工事と並行して土地、建物の補償も進めています。

以前にも事業について説明しておりますが、現時点での工事、補償の見通しについて、改めて説明いたします。

### ■ 浜田八重可部線（今市2工区）概要

延長 : 1.6km（浜田八重可部線1.4km、浜田作木線0.2km）  
幅員 : 9.75m（※現在の道路：6.2m）

### 工事のスケジュールについて

- ・ 工事は以下の順で進める予定としています。...位置は裏面参照
  - 〈1〉 市民体育館裏の橋梁（2号橋）、護岸工事  
護岸工事（R3年7月～R4年5月完了）  
橋梁下部工事（R4年秋頃～）
  - 〈2〉 旭停車場線交点⇒終点部（坂本側）  
当該工区はR8年度完了を目標
  - 〈3〉 浜田作木線 延伸部
  - 〈4〉 起点部（丸原側）⇒旭停車場線交点  
〈3〉 〈4〉 工区は着手、完了時期未定

※上記について、今後の状況により前後する場合があります。

### 土地・建物の補償に関する個別説明について

説明時期 : 県の担当者から随時個別に日程調整の連絡  
説明内容 : 設計の概要、補償の概算金額、補償時期等

- ・ 土地・建物の補償は基本的に工事を進める順番にお願いをさせていただき予定としておりますが、予算等の状況により前後する場合があります。
- ・ 現在、終点部の旧道取付付近のJA倉庫等の補償交渉を進めています。
- ・ 地元要望でもいただいておりますが、市道森谷線沿線の家屋移転補償を早期に進めていただくよう、浜田市からも県へ要望しています。

### 公共建物の移転補償状況について

- ・ 旧今市小学校 R3年度補償、解体完了済
- ・ 放課後児童クラブ（旧今市保育所） R5年度補償、解体予定  
※R4年度に旧今市分校校舎を解体し、次年度、解体跡地に放課後児童クラブを建設予定です。
- ・ 旧今市小学校プール 補償、解体時期未定

### 事業実施状況の広報について

浜田八重可部線（今市2工区）通信（チラシ）を過去3回発行し、今市地区の皆様にご案内の進捗状況などをお知らせしています。

今後も定期的にチラシを発行して、地域住民の皆様へ広報します。

第4号の通信はR4年の初秋頃を予定しています。

### 〈島根県 事業担当者〉

〒697-0041 浜田市片庭町254 島根県浜田県土整備事務所

◆ 工事の担当：土木工務第三課 河上課長、長尾主任技師（TEL 0855-29-5683）

◆ 土地・建物の補償担当：用地第一課 領家課長、齋藤主事（TEL 0855-29-5671）

# 浜田八重可部線（今市2工区）道路改良事業について

(主) 浜田八重可部線（今市2工区）計画平面図




## 工事のスケジュールについて


- <1> 市民体育館裏の橋梁（2号橋）、護岸工事  
護岸工事（R3年7月～R4年5月完了）  
橋梁下部工事（R4年秋頃～）
  - <2> 旭停車場線交点⇒終点部（坂本側）  
当該工区はR8年度完了を目標
  - <3> 浜田作木線 延伸部
  - <4> 起点部（丸原側）⇒旭停車場線交点  
〈3〉〈4〉工区は着手、完了時期未定
- ※上記について、今後の状況により前後する場合があります。

### ■ 道路幅員

【現在の道路】



【バイパス道路】



※空中写真画像は2014年11月のデータである。