

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に 係る整備、維 持補修又は維 持運営等措置	子育て世代包括支援セン ター外構工事（人工芝）	浜田市	22,061,600	8,208,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

## II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	子育て世代包括支援センター外構工事（人工芝）
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		浜田市
交付金事業実施場所	浜田市野原町	
交付金事業の概要	<p>浜田市は、第2次浜田市総合振興計画前期基本計画に基づき、妊娠期を含めた子どもが健やかに育つ環境を整備し、保護者が喜びを感じられるようなゆとりのある子育てを支援するとともに、子育て家庭を地域のみんなで支える取り組みを推進しています。子育て世代包括支援センターは、妊娠期から育児期までの総合的相談や支援をワンストップで行う施設として、現在市役所庁舎内で実施していますが、相談体制の強化等を図るため新たな施設を整備することとしています。この整備する施設の園庭部分について、歩き始めた子どもがケガなく安心して遊ぶことができるよう人工芝敷設工事を行います。</p> <p>施工面積=962.1㎡</p>	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策            第2次浜田市総合振興計画前期基本計画（平成28年度～平成33年度）            基本目標Ⅱ 健康でいきいきと暮らせるまちづくりの推進                3 子どもを安心して産み育てる環境づくり                  1 健やかな育ちに向けた支援                    ・母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、妊娠期から出産、産後、育児まで切れ目のない支援体制を整備します。</p>	

事業開始年度	令和3年度		事業終了（予定）年度		令和3年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度
			成果実績	件	0	
	園庭での事故 発生件数 0件	園庭での事故 発生件数	目標値	件	0	
			達成度	%	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	工事が令和3年度末に完了する予定であり、工事完了後、半年間で評価を実施する。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	<p>子育て世代包括支援センター園庭の人工芝等工事の施工にあたっては、当初予定のとおり実施できました。令和4年4月1日に施設オープンし、令和4年4月～5月の平均利用親子組数は21組と多くの親子に利用していただき、園庭での事故発生件数0件で運営することができました。</p> <p>事業の完了により園庭を裸足で遊んだり、月齢の低い子どもを腹ばいで遊ばせることができるなど、施設利用者の安全と体験機会の充実を図ることができました。</p> <p>今後も引き続き、地域の子育て世代の皆さんの交流の場として、子育て支援拠点施設としての運営に努めていきます。また、本事業が電源立地地域対策交付金により実施されたことについて、今後、市ホームページや市広報により広く周知し、電源立地事業に係る理解に繋げていきます。</p>					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度		
	子育て世代包括支援セン ター外構工事（人工芝） の進捗量	活動実績	%	100			
		活動見込	%	100			
		達成度	%	100.0%			
交付金事業の総事業費 等	令和3年度	年度	年度	備考			
総事業費	22,061,600						
交付金充当額	8,208,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	8,208,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
園庭部分 (人工芝敷設工事)		簡易型一般競争入札		株式会社毛利組（浜田市）		22,061,600	
交付金事業の担当課室		健康福祉部 子ども・子育て支援課、都市建設部 建設整備課					
交付金事業の評価課室		健康福祉部 子ども・子育て支援課					