

金城支所周辺施設整備事業に係る経過について

1 事業実施理由・事業概要

平成 28 年に実施した金城支所庁舎の耐震診断によって、建物の耐震性が低く、大規模な地震が発生した場合、倒壊や崩壊の危険性が高いとの結果を受けており、早急な対策が必要な状態にありました。

また、浜田市社会福祉協議会が運営する、金城高齢者生活福祉センター（さんあいホーム）では、令和 2 年 3 月末で通所介護デイサービスが廃止されたことに伴い、施設の空きスペースの利活用が課題となっていました。

市では、これらの問題を解決するための検討を行った結果、雲城まちづくりセンターをさんあいホームに移転し、金城支所の機能をみどりかいかん 1 階に移転し、庁舎は解体する方針を決定しました。

2 方針決定以降の状況

(1) 金城地域協議会・住民説明会

年月日	内 容	参考資料
令和 5 年 2 月 16 日 (第 4 回地域協議会)	事業概要を説明	別添資料 1 のとおり
令和 5 年 3 月 15 日 ～ 令和 5 年 3 月 24 日	各まちづくりセンター（6 会場）で事業概要の説明及び意見聴取	
令和 5 年 3 月 29 日 (第 5 回地域協議会)	地元説明会の開催状況を報告	
		別添資料 2 のとおり

(2) 事業着手から現在まで ※金城地域協議会・住民説明会の意見を反映

年度	内 容	備 考
令和 5 年度	さんあいホーム改修設計	完了
令和 6 年度	さんあいホーム改修工事	12 月 20 日 竣工予定
	さんあいホーム外構工事	2 月 5 日 竣工予定
	社協、雲城まちセン等関係機関と改修後のさんあいホーム運営方法について協議	随時
	みどりかいかん改修設計	3 月 21 日 完了予定