

「クイントットはまだ農村再生計画」事後評価委員会

日時：平成28年12月27日（火）10:00～

場所：島根県浜田合庁5F中会議室

【会議次第】

1. 開会

2. 委員長あいさつ

3. 議題

- (1) 計画概要（目標及び整備計画）
- (2) 数値目標の達成状況、事業実施状況及び評価
- (3) 計画全体の総合評価及び今後の方針等
- (4) 委員からの意見等
- (5) 事後評価の公表

4. 閉会

別表

クィンテットはまだ農村再生計画事後評価委員会

委員名簿

	所 属
委員長	浜田県土整備事務所 農林工務部長
副委員長	浜田市 都市建設部長
委員	浜田市 都市建設部 建設企画課長
委員	浜田市 都市建設部 建設整備課長
委員	浜田市 産業経済部 農林振興課長
委員	浜田市 金城支所 産業建設課長
委員	浜田市 旭 支所 産業建設課長
委員	浜田市 三隅支所 産業建設課長
委員	地元委員(金城自治区代表)
委員	〃 (旭自治区代表)
委員	〃 (三隅自治区代表)
委員	浜田県土整備事務所 農道整備課長
委員	浜田県土整備事務所 治山・林道第一課長
委員	浜田県土整備事務所 治山・林道第二課長
オブザーバ	農林水産部農地整備課農道GL
オブザーバ	農林水産部森林整備課林道G主幹
事務局	浜田県土整備事務所 農林工務部 農道整備課 農道整備係長
	浜田県土整備事務所 農林工務部 治山・林道第一課 治山・林道第一係長
	浜田県土整備事務所 農林工務部 治山・林道第一課 治山・林道第二係長

議事録

「クインテットはまだ農村再生計画」事後評価委員会

日 時：平成 28 年 12 月 27 日（火）10:00～11:00

場 所：浜田合同庁舎 5 階 中会議室

出席者：別添委員名簿のとおり

【議事】

1. 開会

進行

2. 委員長あいさつ

「クインテットはまだ農村再生計画」は、平成 22～26 年度の 5 ヶ年で実施しており、浜田市の有効な資源を活用して地域活性化を図るための目標を設定し、この目標達成のために道路整備事業を実施してきた。

また、計画終了後は事後評価として、市民の代表者、浜田市及び島根県の関係部局による委員会を開催し、「計画の目標達成状況による評価」及び「改善すべき事項」について審議することとしており、本日は委員の皆様から忌憚のない積極的な意見を頂きたい。

3. 議題

(1) 計画概要（目標及び整備計画）

地域再生計画（最終計画 資料－1）の概要について説明した。

(2) 数値目標の達成状況、事業実施状況及び評価

道整備交付金を活用した個別事業（市道、農道、林道）の数値目標達成状況、事業実施状況及び評価について説明した。

また、その他事業についても併せて説明した。

(3) 計画全体の総合評価及び今後の方針等

上記（1）、（2）の内容を反映した「地域再生計画（道整備交付金）事後評価調書（案）」を示し、計画全体の総合評価及び今後の方針等について説明した。

(4) 委員からの意見等

委員長が進行し、各委員からの質疑等を受けた。

意見 1

事後評価調書（案）「⑥計画全体の総合評価」の文章について、内容は良いが冗

長すぎるので、もう少し簡潔にしてはどうか。

回答1

箇条書きに修正する。

意見2

指標1（高速交通網へのアクセス時間短縮）について、110分から65分に短縮された区間はどこか。

回答2

（資料-2を示し）黄色△が基準値（110分）のルートで、赤色△が目標値（65分）のルートになる。

意見3

広域農道の開通により沿線集落の利便性向上、大平桜など観光地へのアクセス向上、畜産施設への大型車両の進入が可能になるなど、一定の効果があつたと思う。

意見4

評価結果の公表はどのようにするのか。

回答4

本委員会で事後評価結果が承認された後、浜田市長及び島根県農林水産部長に報告し、1月中旬を目途に地域再生計画、本委員会名簿、事後評価調書、議事録をホームページで公表すると回答した。

（5）事後評価の公表

上記（4）において指摘のあつた「⑥計画全体の総合評価」の記載方法を修正することを条件として、地域再生計画（道整備交付金）の事後評価は承認された。（この修正案について、1月6日に各委員へ提示し承認を得たところである）

4. 閉会 副委員長あいさつ

今回の道路計画は事後評価調書に記載された内容のみならず、地元の利便性、インフラの向上、造成中の畜産施設による新たな産業振興策にも繋がっている。

また、山陰道浜田三隅道路が三隅町まで延伸したことにより、観光振興も期待できる。

このように一定の成果が出ていることから、目標が達成されるよう今後も協力をお願いする。

以上

事後評価委員会開催状況

